



Stappen en planning aanleg hellingbanen Gerrit Krolbrug

Start werkzaamheden: bandbreedte 1e week februari – eind februari

doorlooptijd voorbereiding 2 – 4 weken

doorlooptijd constructie 6 – 8 weken

Vorbereidingsstappen:

- start proeftest belasting damwanden/oevers bij overkluizing K&L
- inrichten bouwplaatsen
- weghalen openbare verlichting e.d., elektriciteitskasten (deels weggehaald)
- aanpassing bocht Ulgersmakade (reeds uitgevoerd)
- plaatsing vooraankondigingsborden en parkeerverboden
- Omleidingen plaatsen

Stappen bouwproces

- Demontage van bestaande trappen/brugdelen
- Montage van de tijdelijke hellingbanen
- Aansluiting van tijdelijke hellingbanen het bestaande traject
- Verhogen van bestaande reling op de fietsbrug
- Aanpassen van de wegbelijning, bebording ten gunste van de nieuwe verkeerssituatie